

कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

क्रमांक-सीएमओ सेल/2018/ 636-42

दिनांक-16-5-2018

माननीय विधायक महोदय
विधानसभा क्षेत्र,
भरतपुर/डीग-कुम्हेर/कांमा/नगर/नदबई
वैर/बयाना-रूपवास


विषय :- वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिला भरतपुर
में किये गये विकास कार्यों का विवरण भिजवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भरतपुर जिले में 6845.56 करोड़ रुपये के विकास कार्य माह मार्च, 2018 तक कराये गये कार्यों का विस्तृत विवरण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,


(संदेश नायक)
जिला कलक्टर
भरतपुर

दिनांक 16-5-2018

क्रमांक-सम/ 643

प्रतिलिपि:- एसीपी अटल सेवा केन्द्र भरतपुर को जिले की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।


जिला कलक्टर
भरतपुर

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जिला भरतपुर में **6845.56** करोड़ रुपये के विकास कार्य दिनांक 31 मार्च, 2018 तक

क. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
	1. सड़क		
1.	ग्रामीण गौरव पथ फेज-प्रथम (2014-15)	42.50	प्रथम चरण में 71.85 किमी लम्बाई में 34.65 करोड़ रुपये व्यय कर 85 ग्राम पंचायतों पर सीसी.सड़क एवं 83 नालियों का निर्माण कार्य पूर्ण। शेष 2 नालियों के निर्माण की मौके पर आवश्यकता नहीं है।
2.	ग्रामीण गौरव पथ फेज-द्वितीय (2016-17)	45.99	द्वितीय चरण में 76.65 किमी लम्बाई में 78 गौरव पथ मय नाली निर्माण हेतु 45.99 करोड़ रुपये के स्वीकृत। जिनमें 69 कार्यों पर सी.सी. पूर्ण लम्बाई 68.30 किमी. पर राशि 19.60 करोड़ व्यय कर शेष कार्य प्रगति पर हैं।
3.	ग्रामीण गौरव पथ फेज-तृतीय (2017-18)	43.17	तृतीय चरण में 75.00 किमी लम्बाई में 75 गौरव पथ मय नाली निर्माण हेतु 43.17 करोड़ रुपये के स्वीकृत। जिनमें 14 कार्यों पर सी.सी. पूर्ण लम्बाई 14.00 किमी. पर राशि 2.36 करोड़ व्यय कर शेष कार्य प्रगति पर हैं।
4.	नगरीय निकायों में गौरव पथ निर्माण कार्य (2016-17)	22.50	09 नगरीय निकायों नदबई, कुम्हेर, डीग, कामां, नगर, बयाना, रूपवास, भुसावर, वैर में नगरीय गौरव पथ निर्माण हेतु प्रत्येक के लिये राशि 2.50-2.50 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुयी हैं, जिनमें 10.39 कि.मी. लम्बाई निर्मित की जाकर राशि 11.61 करोड़ व्यय कर 02 कार्य पूर्ण तथा 7 कार्य प्रगति पर है।
5.	मिसिंग लिंक सडकें (2015-16)	22.75	48 मिसिंग लिंक सडकों की 77.88 किमी लम्बाई में राशि 22.75 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिनमें से 47 कार्य 73.53 किमी लम्बाई में राशि 14.93 करोड़ रुपये व्यय कर पूर्ण किये जा चुके है तथा 01 कार्य प्रगति पर है।
6.	मिसिंग लिंक सडकें (2016-17)	21.35	34 सडकों के लम्बाई 56.25 किमी राशि 21.03 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिनमें लम्बाई 37.30 किमी. पर राशि 8.00 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगति पर हैं।
7.	आरआरएसएमपी (Rajasthan Road Sector Modernization Project) योजनान्तर्गत गाँवों को डामर सडक से जोडा गया	29.31	40 कार्यों की राशि 29.31 करोड़ रुपये, लम्बाई 69.65 किमी की स्वीकृति प्राप्त हुयी थी, जिनमें से 38 कार्य लम्बाई 66.35 किमी, राशि 24.13 करोड़ रुपये व्यय कर पूर्ण किये जा चुके है तथा 02 कार्य स्वीकृति निरस्ती के लिये प्रस्तावित किये जा चुके है।
8.	गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पूँछरी में सौन्दर्यीकरण एवं शौचालयों निर्माण कार्य (मुख्यमंत्री घोषणा 2015-16)	0.57	0.57 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त, जिस पर राशि 42.50 लाख रुपये व्यय किया जा चुका है। उक्त कार्य में परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य पूर्ण एवं परिक्रमा मार्ग पर बिजली के खम्भे एवं हाईमास्क लगाकर कनेक्शन चालू कर दिया गया है। सुलभ शौचालयों का कार्य पूर्ण कर ग्राम पंचायत, सामई को हस्तान्तरित।
9.	जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण कार्य (मुख्यमंत्री घोषणा 2015-16)	0.35	कामां स्थित मदन मोहन मन्दिर (सप्तम पीठ) का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
10.	नदबई कस्बे में बाईपास निर्माण कार्य (मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2015-16)	69.12	नदबई बाईपास के लिये 9.60 किमी में तथा 30 मीटर चौड़ाई में भूमि अवाप्ति हेतु राशि 69.12 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत हुआ है, जिसके तहत मौके पर एलाईनमेंट

कं. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			<p>में पत्थर गढी (मुड़डी) लगा दी गई है। भूमि अवाप्ति की कार्यवाही के अन्तर्गत भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार नियम 2016 के तहत भूमि अवाप्ति कार्यवाही की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :-</p> <p>(अ) नियम 3(1) के भूमि अवाप्ति आवेदन पत्र दिनांक 21.11.16 को प्रस्तुत किया गया।</p> <p>(ब) तदनुसार नियम 4 के तहत श्रीमान् जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा पत्रांक राजस्व/1521(6)2016/245 दिनांक 22.11.2016 के द्वारा कमेटी का गठन कर दिया है तथा इस कमेटी ने मौका मुआयना एवं अभिशंषा रिपोर्ट दिनांक 30.11.2016 को श्रीमान् जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रस्तुत भी कर दी है।</p> <p>(स) सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआईए) हेतु उपसचिव (पथ)सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.7(2213)अनु- 11/2015/डी-13 दिनांक 04.07.2017 द्वारा नियुक्त करने की सैद्धान्तिक स्वीकृति दी गई जिसके अनुसार डॉ. लक्ष्मी ठाकुर को एस.आई.ए. रिपोर्ट हेतु नियुक्त किया गया एवं डॉ. लक्ष्मी ठाकुर द्वारा तैयार रिपोर्ट को अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0 खण्ड-भरतपुर के पत्रांक 5253 दिनांक 04.08.2017 द्वारा श्रीमान् मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव,सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर को भिजवाया गया।</p> <p>(द) श्रीमान् मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव, सा0नि0वि0 राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ.2(1)/अनु.-11/2016/डी-27 दिनांक 30.08.2017 द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2016 के नियम 10 के तहत बहुआयामी विशेष समूह का गठन किया गया। बहुआयामी विशेषज्ञ समूह की बैठक दिनांक 08.09.2017 को एस.डी. एम. कार्यालय नदबई में आयोजित की जाकर, प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट पर Appraisal रिपोर्ट तैयार कर दिनांक 18.09.2017 को श्रीमान् मुख्य अभियन्ता एवं अति0 सचिव, सा0नि0वि0 राजस्थान, जयपुर को भिजवा दी गई है जिसका राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है। तदोपरांत भूमि अधिग्रहण के तहत धारा 11(1) के तहत प्रारम्भिक अधिसूचना जारी कर गजट नोटिफिकेशन हो चुका है तथा दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु डीआईपीआर को दिनांक 06.11.2017 को भिजवा दिया गया है। तदोपरांत मुख्य अभियन्ता कार्यालय द्वारा डीपीआर हेतु टेण्डर स्वीकृत किया जाकर कार्यादेश जारी कर दिया गया है। उक्त बाईपास हेतु दिनांक 17.12.2017 तक आपत्ति आनी थी जिसमें एक आपत्ति एसडीएम कार्यालय में आई जिसको एसडीएम द्वारा मौके पर जाकर निस्तारित कर दिया गया है। अधिनियम की धारा 19 एवं नियम 21 के तहत प्रकाशन किये जाने के तहत आवश्यक प्रस्ताव चाहे गये थे जिसके द्वारा फार्म नं. 9 (Declaration) नियम 19 के तहत राज्य सरकार दिनांक 22.3.2018 को अनुमोदन किया जा चुका है। एक्ट के अनुसार प्रकाशन की कार्यवाही श्रीमान् जिला कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी नदबई को नोडल बनाया गया है तथा उन्हीं के द्वारा अग्रिम कार्यवाही प्रस्तावित है। इस प्रकार उक्त बाईपास का निर्माण दिनांक 15.6.2019 तक पूर्ण होना सम्भावित है।</p>

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
11.	राज्य राजमार्ग-01, जिला भरतपुर में एलसी नम्बर 214 (डुमरिया) पर आरओबी का निर्माण कार्य (मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2015-16)	56.72	भरतपुर जिले में हिण्डौन-बयाना-भरतपुर सड़क (एस.एच. -01) पर बयाना तहसील में एलसीआर नं. 214 (डुमरिया) पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि 56.72 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 17.12.2015 को जारी की गई है, जिसके सर्वे कार्य डिजाईन एवं कन्सलटेंसी हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा राशि 14.00 लाख का बजट पत्रांक एफ.7 (2209)अनु.-2/डी-532 दिनांक 03.03.2016 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी रेलवे विभाग द्वारा जीएडी स्वीकृत कर दी गई है तथा भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
12.	राज्य राजमार्ग-45, जिला भरतपुर में एलसी नम्बर 219 (ब्रम्हवाद) पर आरओबी का निर्माण कार्य (मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2015-16)	45.82	भरतपुर जिले में वैर-बयाना-रूदावल सड़क (एस.एच. -45) पर बयाना तहसील में एलसीआर नं. 219 (ब्रम्हवाद) पर आरओबी के निर्माण कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा राशि 45.82 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 17.12.2015 को जारी की गई है, जिसके सर्वे कार्य डिजाईन एवं कन्सलटेंसी हेतु मुख्य अभियन्ता द्वारा राशि 14.00 लाख का बजट पत्रांक एफ.7(2209)अनु.-2/डी-532 दिनांक 03.03.2016 द्वारा स्वीकृत किया गया है, जिसकी रेलवे विभाग द्वारा जीएडी स्वीकृत कर दी गई है तथा निविदा प्रक्रियाधीन है।
13.	फतेहपुर कलां (कामां) में 50-50 नं. बेडेड अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका छात्रावास का निर्माण कार्य (मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2015-16)	3.81	उक्त दोनों कार्यों हेतु राशि 190.61-190.61 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके कार्यादेश संवेदक को जारी किये जाकर कार्य प्रगतिरत है।
14.	(मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2016-17) बृज 84 कोस की पदयात्रा मार्ग एवं सप्तकोसी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग का विकास कार्य	36.07	बृज 84 कोस की पदयात्रा मार्ग एवं सप्तकोसी गोवर्धन परिक्रमा मार्ग के विकास कार्य हेतु राशि 36.07 करोड़ की स्वीकृति जारी की गई है जिसके अन्तर्गत सप्तकोसीय परिक्रमा मार्ग राशि 3.66 करोड़ का कार्यादेश संवेदक को दे दिया गया है जिसके कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथियां 19.04.2017 व 18.02.2018 नियत है तथा बृज 84 कोस के निर्माण कार्य हेतु राशि 15.91 करोड़ का कार्यादेश दिनांक 22.05.17 को जारी किया गया है जिसके कार्य प्रारम्भ एवं समाप्ति तिथियां क्रमशः 01.06.17 व 30.11.2018 नियत है। उक्त दोनों कार्य प्रगतिरत है।
15.	सी.आर.एफ. योजना (2017-18)	199.51	भरतपुर जिले में उक्त योजनान्तर्गत बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के विकास हेतु राजस्थान सीमा में सैंत गाँव से कौथरा गाँवहोतेहुयेसामई-नगलादौदू-बहज-डीग-दिदावली-खौह-गदरवास-आदिबद्री-अलीपुर-पसोपा-बरौलीधाऊ-बिलौंद-कैदारनाथजी-बादली-लुहेसर-अंगरावली-कलावटा-नन्दे रावास-नन्देरा-सतवास-ऐचवाडा-पथवारी-किरावटा-नोनेर तक 7.00 मीटर चौड़ाई में सी.सी. मय सीसी ब्लॉक फुटपाथ एवं नाली का निर्माण कार्य तथा पौधारोपण कार्य हेतु सी.आर.एफ. योजनान्तर्गत लम्बाई 82.29 किमी हेतु राशि रू0 199.51 करोड़ की केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्रांक RW/NH/12030/02/2016/PS-4/RJ दिनांक 16.03.2017 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। इस कार्य हेतु कार्यादेश राशि 157.28 करोड़ का PRL-RK Infra को दिनांक 09.10.17 को जारी कर दिया गया है जिसके कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथियां क्रमशः 18.10.17 एवं 17.04.2019 नियत है तथा कार्य प्रगति पर है।

क. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
16.	आरआईडीएफ-20 नॉन पेचेवल (2014-15)	24.11	120.67 किमी लम्बाई में स्वीकृत 52 सडकों की नवीनीकरण/ डामरीकरण हेतु 108.87 किमी लम्बाई में 17.39 करोड़ रुपये व्यय कर सभी कार्य पूर्ण।
17.	आरआईडीएफ-21 नॉन पेचेवल (2015-16)	10.82	62.75 किमी लम्बाई में स्वीकृत 22 सडकों पर लम्बाई 70.60 किमी. में राशि 8.49 करोड़ व्यय कर पूर्ण किये जा चुके हैं।
18.	आरआईडीएफ-22 (2016-17)	28.28	156.59 किमी लम्बाई में 55 सडकों की स्वीकृति प्राप्त, जिनकी लम्बाई 137.87 किमी. में राशि 19.91 करोड़ व्यय कर 52 कार्यों पर डामर की जा चुकी है तथा 03 कार्य अन्य योजना में शुरू होने से प्रारम्भ नहीं हुये।
19.	आरआईडीएफ-22 पार्ट-द्वितीय (2016-17)	3.43	23.60 किमी लम्बाई में 10 सडकों की स्वीकृति प्राप्त, जिनमें 08 कार्यों पर लम्बाई 16.45 किमी पर राशि 1.41 करोड़ व्यय कर डामर कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।
20.	आरआईडीएफ-23 पार्ट-द्वितीय (2017-18)	29.08	200.40 किमी लम्बाई में 82 सडकों की स्वीकृति प्राप्त, जिनमें लम्बाई 43.79 किमी में राशि 3.53 करोड़ व्यय कर 14 कार्यों पर बीटी कार्य पूर्ण किया जाकर शेष कार्य प्रगति पर है।
21.	हवाई पट्टी का निर्माण कार्य	8.80	ग्राम पला, तहसील कुम्हेर में 1050 मीटर (3445 फीट) में हवाई पट्टी का निर्माण कार्य पूर्ण।
22.	पीएमजीएसवाई योजना	23.20	33 कार्यों की राशि 23.20 करोड़ रुपये लम्बाई 75.14 किमी की स्वीकृति प्राप्त हुई। जिनमें से 30 कार्य लम्बाई 68.42 किमी राशि 20.96 करोड़ रुपये व्यय कर पूर्ण किये जा चुके हैं। 02 कार्यों की स्वीकृति निरस्त, 1 कार्य अन्य स्कीम में पूर्ण।
23.	पीएमजीएसवाई-II योजना (2017-18)	69.59	11 कार्यों की लम्बाई 117.00 किमी की स्वीकृति प्राप्त हुई जिनमें 10 कार्यों के कार्यादेश संवेदक को दिये जाकर कार्य प्रगतिरत है तथा 01 कार्य निविदा प्रक्रियाधीन है।
24.	कामां-पहाडी सडक का पुनरुद्धार निर्माण कार्य (2016-17)	15.16	कामां विधानसभा क्षेत्र की कामां-पहाडी (टोल सडक) पर 22.00 किमी लम्बाई में पुनरुद्धार निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त हुयी है जिसमें लम्बाई 13.50 किमी में डामर कार्य पर राशि 10.12 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगतिरत है।
25.	निर्माण कार्य हंतरा से हाथौडी वायां वैर	4.38	निर्माण कार्य हंतरा से हाथौडी वायां वैर सडक हेतु लम्बाई 3.50 किमी की स्वीकृति प्राप्त जिसका कार्य प्रगति पर है।
26.	अरबन रोड निर्माण कार्य	4.40	उक्त कार्य में 07 सडक लम्बाई 14.50 किमी की स्वीकृत हैं, जिनमें 7.00 किमी में राशि 3.13 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगति पर है।
27.	राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण भरतपुर धौलपुर एन.एच.123 लम्बाई 75किमी.	261.00	इस सडक को लम्बाई 75.00 किमी में एनएचआई द्वारा निर्माण किया जा रहा है। इसके लिये राशि 261.11 करोड़ का कार्यादेश मै0 एच.जी. इन्फ्रा इन्जी.प्रा0लि0 को दिया गया है, जिसके कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथि क्रमशः 24.02.2016 एवं 23.02.2018 नियत है जिसके तहत लम्बाई 60.00 किमी राशि 209.00 करोड़ व्यय कर डामरीकरण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। शेष कार्य प्रगति पर है।
	पहाडी से हरियाणा सीमा तक चौडाईकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य	3.50	उक्त कार्य हेतु लम्बाई 3.50 किमी में स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें संवेदक को कार्यादेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
28.	एसआरएफ योजनान्तर्गत क्षतिग्रस्त सडकों के सुदृढीकरण/नवीनीकरण कार्य	92.37	उक्त कार्य हेतु 160 सडकों पर लम्बाई 394.54 किमी में स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जाकर संवेदक को कार्यादेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
29.	15 किलोमीटर नवीन सडकों का निर्माण कार्य	34.39	उक्त कार्य हेतु 61 सडकों पर लम्बाई 104.95 किमी में राशि 34.39 करोड़ की स्वीकृति दिनांक 11.04.2018 को प्राप्त हुई है जिसमें निविदा सम्बंधी कार्यवाही की जा रही है।
	भवन कार्य		
30.	आई.टी.आई. भवन पहाडी	8.37	6.90 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
31.	उपतहसील भवन निर्माण कार्य	7.00	जुरहरा, लखनपुर, रारह एवं जनूथर उपतहसील भवनों का कार्य पूर्ण

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
32.	तहसील भवन निर्माण	3.50	रूपवास एवं भुसावर तहसील भवन निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
33.	एसडीओ भवन, भुसावर का निर्माण	2.00	उपखण्ड कार्यालय भवन, भुसावर का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
34.	पुलिस थाना एवं पुलिस क्वार्टर्स, खौह एवं कैथवाडा(कामा) का निर्माण कार्य	5.16	उक्त दोनों कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं।
35.	देवनारायण योजना आवासीय बालिका विद्यालय एवं महाविद्यालय निर्माण कार्य	20.31	देवनारायण योजनांतर्गत आवासीय महिला महाविद्यालय, बयाना के निर्माण हेतु राशि 10.64 करोड़ के विरुद्ध राशि 7.27 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगति पर है एवं बालिका आवासीय विद्यालय अलापुरी, बयाना में राशि 9.67 करोड़ की स्वीकृति के विरुद्ध राशि 9.67 करोड़ व्यय कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
36.	न्यायालय परिसर भरतपुर में एडवोकेट चैम्बर्स का निर्माण	1.42	उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
37.	केन्द्रीय कारागार भरतपुर में बंदी महिला बैरक का निर्माण कार्य	7.40	उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
38.	महाविद्यालय स्तरीय एस.सी. महिला छात्रावास का निर्माण कार्य	2.25	उक्त कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
39.	ए.डी.जे. कोर्ट-1, बयाना का निर्माण कार्य	0.73	भरतपुर जिले की तहसील बयाना में उक्त कार्य पर राशि 0.59 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगति पर है।
40.	कोर्ट काम्पलैक्स, भरतपुर निर्माण कार्य	16.83	भरतपुर शहर में उक्त निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथियां क्रमशः 24.10.2016 एवं 22.04.2018 नियत है जिस पर अब तक राशि 6.81 करोड़ व्यय किया जाकर कार्य प्रगति पर है।
41.	कोर्ट काम्पलैक्स, डीग निर्माण कार्य	7.56	भरतपुर जिले की तहसील डीग में उक्त कार्य हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथियां क्रमशः 24.08.2017 एवं 23.08.2018 नियत है जिस पर अब तक राशि 1.54 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगति पर है।
42.	डी.जे. कोर्ट एवं सी.जे.एम. कोर्ट में लिटिजेन्ट शेड का निर्माण कार्य	1.73	भरतपुर न्यायालय परिसर में उक्त निर्माण कार्य राशि 1.42 करोड़ व्यय कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
43.	14वीं आरएसी बटालियन पहाडी का निर्माण कार्य	1.00	भरतपुर जिले की तहसील पहाडी में उक्त कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध राशि 0.70 करोड़ व्यय कर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
44.	ए.सी.टी.ओ. भवन, डीग का निर्माण कार्य	1.53	भरतपुर जिले की तहसील डीग में उक्त कार्य की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध राशि 0.43 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगतिरत है।
45.	अतिरिक्त कार्य महिला पोलिटेक्नीक महाविद्यालय भरतपुर	7.90	भरतपुर शहर में उक्त निर्माण कार्य स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसके विरुद्ध राशि 2.81 करोड़ व्यय कर कार्य प्रगतिरत है।
46.	कन्सट्रक्शन ऑफ मल्टीपरपज स्पोर्ट्स स्टेडियम, पवेलियन, सिटिंग स्टेप्स इन लोहागढ़ स्टेडियम, भरतपुर	4.15	उक्त कार्य पर राशि 4.04 करोड़ व्यय किया जाकर कार्य पूर्ण किया जा चुका है।
47.	Const. Of Ware House and Repair / Extension work of store for EVM/ VVPAT in Mini Secretariat premises at Bharatpur	1.38	उक्त कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 137.97 लाख की प्राप्त हुई है जिसका कार्यादेश 90.27 लाख, संवेदक को जारी किया गया है जिसमें कार्य प्रारम्भ व समाप्ति तिथियां क्रमशः 6.11.2017 एवं 5.3.2018 नियत है। कार्य पर अब तक राशि 10.77 लाख व्यय कर छत लेवल तक कार्य किया जा चुका है तथा रैम्प का कार्य प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 18.4.2018 है। बजरी पर रोक होने के कारण कार्य की प्रगति आंशिक रूप से धीमी है।
	2 आरएसआरडीसी		

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
48.	सड़क विकास कार्य, बाडी-बसेडी-बयाना-छोंकरवाडा-खे डली तक किमी. 0/0 से 122/0 भुसावर से घाटरी सड़क किमी. 0/0 से 6/500	306.53	किमी. 0/0 से 23/0 तक सड़क धौलपुर जिले में है। जिसकी क्रियान्विति भरतपुर इकाई द्वारा की गई है। किमी. 23/0 से 47/500 का कार्य प्रगति पर है। 22.975 कि.मी. लम्बाई में डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। जिस पर अब तक 260.50 करोड़ रुपये व्यय हो चुके हैं एवं रोड फर्नीचर का कार्य प्रगति पर है।
49.	सड़क विकास कार्य, भरतपुर- बयाना- हिण्डौन-गंगापुर से भाडौती किमी. 7/0 से 58/600	339.99	पैकेज संख्या 1,2,4 व 5 पूर्ण हो चुके हैं। पैकेज संख्या 3 में शेष कार्य किमी. 34/00 to 40/050 का डामरीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं रोड फर्नीचर का कार्य प्रगति पर है।
50.	भवन निर्माण कार्य रेल्वे ओवर ब्रिज, एलसी नं. 244, भरतपुर-डीग- अलवर रोड	14.90	कार्य पूर्ण।
51.	भवन निर्माण कार्य रेल्वे ओवर ब्रिज, एल सी नं.252 बी, भरतपुर-मथुरा रोड	14.22	13.99 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण।
52.	भवन निर्माण कार्य 50 मैन बैरिक, भरतपुर	1.00	0.99 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण
53.	भवन निर्माण कार्य बाउंड्रीवॉल, महाराजा सूरजमल कॉलेज, भरतपुर	2.00	1.73 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य प्रगति पर। द्वितीय फेज में स्वीकृत भूमि की चारदीवारी कार्य प्रगति पर। प्रथम फेज का कार्य पूर्ण।
54.	भवन निर्माण कार्य पॉल्यूशन कंट्रोल बिल्डिंग, भरतपुर	5.27	कार्य पूर्ण है।
55.	भवन निर्माण कार्य सीआईडी सीबी, भरतपुर	0.50	0.45 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण एवं विभाग को हस्तांतरित।
56.	भवन निर्माण कार्य पंचायत प्रशिक्षण केन्द्र, भरतपुर	1.50	1.44 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण
57.	भवन निर्माण कार्य मैडीकल कॉलेज बिल्डिंग, भरतपुर	189.00	110.70 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य प्रगति पर।
58.	निर्माण कार्य अपर क्वाटर एवं लोअर क्वाटर, पुलिस लाइन, भरतपुर	6.67	उक्त कार्य पर अब तक कुल 86.90 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं एवं माह अक्टूबर 2018 तक कार्य पूर्ण होने की संभावना है।
59.	निर्माण कार्य कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, भरतपुर	3.43	वर्तमान में इस कार्य पर 178.46 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं एवं कार्य पूर्ण कर हस्तांतरित कर दी गई है।
60.	ऑटोमेटेड ड्राइविंग ट्रेक, आरटीओ ऑफिस भरतपुर	1.37	उक्त कार्य पर अब तक कुल 34.10 लाख रुपये व्यय किये जा चुके हैं एवं कार्य प्रगति पर है।
61.	अतिरिक्त कार्य कुश्ती हॉल, लोहागढ़ स्टेडियम, भरतपुर	1.17	वर्तमान में इस कार्य पर 39.78 लाख रुपये व्यय हो चुके हैं। एवं कार्य प्रगति पर है।
62.	वृहद् निर्माण कार्य, श्री बिहारी जी मंदिर, भरतपुर	10.30	कार्य प्रगति पर है।
	NHAI द्वारा किये गये एवं स्वीकृत सड़क निर्माण के कार्य (विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन लम्बाई एवं व्यय)		
	NHAI द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 123, ऊँचा नगला-धौलपुर खण्ड का निर्माण कार्य किया जा रहा है।	261.11	परियोजना की कुल लम्बाई किमी. 75.008 में से 69.80 किमी. का निर्माण कार्य संवेदक द्वारा पूर्ण किया जा चुका है। जिस पर माह दिसम्बर 2017 तक रु. 227.75 करोड़ निर्माण कार्य पर व्यय किया जा चुका है।
	3 ऊर्जा विभाग		
63.	कृषि कनेक्शन	.	5345 कृषकों को कृषि कनेक्शन जारी किये गये।
64.	घरेलू कनेक्शन	.	71798 आवेदकों को घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।
65.	फीडर सुधार कार्यक्रम	32.84	5125 खम्भों को सीधा किया। 9229 डीले तारों को टाईट किया एवं 7928 पोल लाईनों के मध्य लगाये गये।

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
66.	33/11 केवी सब स्टेशन	28.60	33/11 केवी के 20 सब स्टेशन कमश: तुहिया, सामलेर, खेड़लीगडासिया, नदवई कुम्हेर रोड, मूडिया साद, सरसैना, मैनापुरा,सोगर, ऊँचेडा, सोनोखर, झारकई, घाटमीका, रनधीरगढ, ऊँच, डायनाका बास ,गढअजान, कौरेर,नहरौली, लखनपुर एवं कुचावटी का कार्य पूर्ण।
67.	प.दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना (12वीं योजना)	28.81	108 अविद्युतीकृत ढाणियों का विद्युतीकरण किया गया तथा 1817 ट्रांसफार्मर लगाये गये 2316 बीपीएल एवं 13460 एपीएल घरेलू कनेक्शन जारी किये गये।
68.	उदय योजना	23.51	उदय योजना के तहत विद्युत क्षति कम करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के 104 (33/11 केवी) सब स्टेशनों से सम्बद्ध 11 केवी के 321 फीडरों को तीन चरणों में चरणबद्ध किया गया है। प्रथम चरण के अन्तर्गत 129 फीडर, द्वितीय चरण के अन्तर्गत 93 एवं तृतीय चरण के अन्तर्गत 99 फीडरों के कार्य आदेश जारी कर दिये गये हैं। इनमें से 129 फीडरों पर कार्य पूर्ण किया जा चुका है। बाकी फीडरों का कार्य प्रगति पर है। जिसके फलस्वरूप 60 फीडरों के ज-ब लॉसेज 15 प्रतिशत से कम हो गये हैं।
4 पेयजल			
69.	जल प्रदाय योजना पीएचईडी-परियोजनाओं	299.53	विभिन्न ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं पर 135.39 करोड़ रुपये व्यय कर 281 ग्रामीण एवं 9 शहरी पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत नलकूप, पाईप लाईन, उच्च जलाशय का निर्माण किया गया। 469 ग्रामों को पेयजल योजना से लाभान्वित किया गया।
70.	श्री फेज नलकूप, हैण्डपम्प एवं सिंगल फेस नलकूपों का निर्माण कर चालू करने का कार्य	135.48	309 श्री फेज नलकूप, 1810 हैण्डपम्प एवं 244 सिंगल फेस नलकूपों को चालू किया गया।
71.	आर.ओ. प्लान्ट- प्रथम चरण	62.61	249 आर.ओ. प्लान्ट की स्थापना कर चालू किया।
72.	आर.ओ. प्लान्ट- द्वितीय चरण	56.49	253 आर.ओ. प्लान्ट स्थापना कर चालू किये गये शेष 8 नग आर.ओ. प्लान्ट का कार्य प्रगति पर है।
73.	आर.ओ. प्लान्ट- तृतीय चरण	8.80	25 आर.ओ. प्लान्ट स्थापना कर चालू किये गये शेष 22 नग आर.ओ. प्लान्ट का कार्य प्रगति पर है।
74.	जनता जलयोजनाओं के पुर्नद्वार का कार्य	6.35	75 योजनाओं के कार्य पूर्ण, 8 प्रगतिरत है।
75.	(ब) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना प्रथम चरण भाग प्रथम	548.68	इस परियोजना के अन्तर्गत चम्बल धौलपुर से भरतपुर तक मुख्य ट्रांसमिशन मेन का कार्य पूर्ण कर सितम्बर 2011 से भरतपुर शहर को लाभान्वित किया जा रहा है। भरतपुर जिले के गाँवों के क्लस्टर वितरण के कार्य का विवरण निम्न प्रकार है। 30 गाँवों की क्षेत्रीय ग्रामीण जलयोजना:- इस परियोजना के अन्तर्गत रूपवास तहसील के 30 गाँवों एवं 17 ढाणियों में पेयजल की सप्लाई चालू कर दी गयी है। 63 गाँवों की क्षेत्रीय ग्रामीण जलयोजना:- इस पैकेज के अन्तर्गत तहसील कुम्हेर में 81 कि०मी० पाइप लाइन में से 43.33 किमी पाईप बिछाया जा चुका है, एवं 11 उच्च जलाशयों का कार्य प्रगति पर है।
76.	(ब) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना प्रथम चरण भाग द्वितीय	262.62	इस परियोजना के अंतर्गत मलाह भरतपुर से कुम्हेर, डीग, नगर, कामां एवं पहाडी तक स्वच्छ पाइप लाइन बिछाये जाना प्रस्तावित है। मलाह भरतपुर से डीग के बीच 40 कि.मी. एम. एस. लाइन में से 18.5 कि.मी. पाइप लाइन बिछायी जा चुकी है, एवं तहसील भरतपुर के 97 गाँवों की क्षेत्रीय ग्रामीण जल योजना के अन्तर्गत 72.83 कि.मी. पाईप लाईन में से 45.40 कि. मी. पाईप बिछाया जा चुका है एवं 14 उच्च जलाशयों में से 11 जलाशयों का कार्य प्रगति पर है। योजना का कार्य प्रगति पर है।
77.	(ब) चम्बल-धौलपुर-भरतपुर पेयजल परियोजना प्रथम चरण भाग द्वितीय	720.31	परियोजना के इस भाग के अन्तर्गत 3 पैकेज सम्मिलित हैं पैकेज प्रथम (तहसील कामां एवं पहाडी के 246 गाँवों की पेयजल सप्लाई) :- योजना के अन्तर्गत 290.66 कि.मी. पाईप लाईन में से 180.20 कि.मी. पाईप बिछाया जा चुका है 33 उच्च जलाशयों, 2 स्वच्छ जलाशय तथा 4 पम्प हाउस का कार्य प्रगतिरत है। योजना का कार्य प्रगतिरत है।

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			<p>पैकेज द्वितीय (तहसील डीग एवं नगर के 283 गाँवों की पेयजल सप्लाई)—योजना के अन्तर्गत 333.09 कि.मी. पाईप लाईन में से 101.8 कि.मी. पाईप बिछाया जा चुका है। 33 उच्च जलाशयों, 1 स्वच्छ जलाशय का कार्य प्रगतिरत है। योजना का कार्य प्रगतिरत है।</p> <p>पैकेज तृतीय (तहसील रूपवास, भरतपुर एवं कुम्हेर के 226 गाँवों की पेयजल सप्लाई) :- योजना के अन्तर्गत 241.35 कि.मी. पाईप लाईन में से 178.30 कि.मी. पाईप बिछाया जा चुका है। 48 उच्च जलाशयों, 5 स्वच्छ जलाशय, 4 पम्प हाउस एवं 1 जलशोधन संयंत्र का कार्य प्रगति पर है। इस पैकेज के अन्तर्गत तहसील रूपवास के 7 गाँव तथा 10 ढाणियों को पेयजल से लाभान्वित कर दिया गया है योजना का कार्य प्रगतिरत है।</p>
	नगरीय विकास		
	5 नगर निगम भरतपुर		
78.	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घरेलू शौचालय	2.96	6024 लाभार्थियों को प्रथम किश्त 4000 रुपये व 2404 लाभार्थियों को द्वितीय किश्त 4000 रुपये प्रतिलाभार्थी जारी कर दी गयी है। जिनमें से 4746 लाभार्थियों के शौचालय के फोटो SBM पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं।
79.	ठोस कचरा प्रबंधन	7.08	ग्राम नौह में ठोस कचरा प्रबंधन में वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट हेतु सम्बन्धित एजेन्सी ROLLZ Material Handling Sysems Pvt. Ltd. (RMHS) द्वारा Enviourmental Clearence हेतु MOEF&CC दिल्ली में Apply किया गया था। MOEF&CC में EXPERT APPRAISAL COMMITTEE (EAC) ने पक्षी विहार में आने वाले MIGRATORY BIRDS के FLIGHT PATTERN पर प्लान्ट की वजह से होने वाले प्रभाव का मैनेजमेन्ट प्लान मांगा गया था। इस हेतु STUDY कराकर मैनेजमेन्ट प्लान DFO, BHARATPUR द्वारा एप्रूव हो चुका है। TOR जारी हो चुका है, इस हेतु MOEF&CC द्वारा दिनांक 19.04.2018 को मीटिंग निर्धारित की गई है। EC प्राप्त होने पर कार्य शुरू कर दिया जावेगा।
80.	सीवरेज	91.65	अमृत योजना में सीवरेज के द्वितीय फेज के कार्य की निविदा रुडसिको, जयपुर द्वारा की गई है। जिसमें कार्य की NTP (Notice to Process) दिनांक 24.3.2017 को L&T कम्पनी को जारी कर दी गई है। कम्पनी द्वारा कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। 41.0 कि.मी. लम्बाई में सीवर लाईन डालने का कार्य किया जा चुका है। कार्य पूर्ण होने की दिनांक 27.3.2019 है। वर्तमान में उक्त कार्य पर 11.88 करोड़ रुपये व्यय हो चुका है।
81.	ग्रीन स्पेश पार्क	2.50	अमृत योजना में ग्रीन स्पेश एण्ड पार्क में – (1) सिटी लेबिल पार्क सेक्टर 3 में विकसित करने की निविदायें 200 लाख रु. के लिए आमंत्रित की जा चुकी हैं। तकनीकी बिड दिनांक 17.4.2018 को खोली जावेगी। (2) भरतपुर शहर में स्थित फुलवारी पार्क, कृष्णा नगर पार्क एवं राजेन्द्र नगर पार्कों में सुधार करने हेतु 50 लाख रु. के लिये आमंत्रित की जा चुकी हैं। कार्य आदेश प्रगति पर है।
82.	आश्रय स्थलों का निर्माण	1.36	आर.बी.एम. हॉस्पिटल एवं जनाना हॉस्पिटल में सिविल कार्य पूर्ण किया जा चुका है। सम्पर्क सड़क का कार्य पूर्ण हो चुका है, दिनांक 06.04.2018 को लोकार्पण कर दिया गया है।
83.	एल.ई.डी. लाइट्स		18802 एलईडी लाइटें बदली जा चुकी हैं।
84.	DAY-NULM (Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission)	2.73	<ul style="list-style-type: none"> स्वरोजगार (व्यक्तिगत ऋण)—1228 ऋण पत्र स्वीकृत कर बैंकों में फार्म भेजे गये हैं। 86 व्यक्तियों को ऋण प्राप्त हो चुका है। कौशल प्रशिक्षण व रोजगार (EST&P)— कुल आवेदन 460 प्राप्त हुए जिनको RSLDC भेजा जा चुका है। स्वयं सहायता समूह :- 280 समूहों का गठन किया गया।
	6 आरयूआईडीपी		
85.	बरसाती जल निकास योजना (डी आर 02)	8.58	काली की बगीची से गोलबाग रोड तक रामनगर दो मोरा का पुर्ननिर्माण कार्य, 8.19 करोड़ रुपये व्यय कर कार्य पूर्ण किया चुका है।

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
86.	अग्निशमन स्टेशन का निर्माण	1.25	1.06 करोड़ रुपये व्यय कर मुखर्जी नगर में अग्निशमन स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण किया चुका है।
87.	जल आपूर्ति योजना	23.00	भरतपुर शहर में पाँच उच्च जलाशय (नई मण्डी, सिमको, जनाना अस्पताल, पुष्प वाटिका व कृष्णा नगर) एवं दो पम्प हाउस (मलाह, कम्पनी बाग) तथा एक सतही जलाशय (कम्पनी बाग) के अतिरिक्त पाईप लाईन डालकर चम्बल नदी के जल को इन उच्च जलाशयों द्वारा शहर में वितरण कार्य प्रारंभ। कार्य पूर्ण किया चुका है।
88.	अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति	20.00	शहर में पाँच उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य (कुम्हेर गेट, कृषि उपज मण्डी, लक्ष्मी नगर, रनजीत नगर व आईटीआई) इसके अन्तर्गत राइजिंग पाईप लाईन कुल 7.90 किमी एवं वितरण पाईप लाईन कुल 156.57 किमी. बिछाने का कार्य तथा 12000 वाटर मीटर कनेक्शन का कार्य पूर्ण। कार्य पूर्ण किया चुका है।
89.	शहरी यातायात सरकूलर रोड	43.00	कुल 8.80 किमी.सड़क निर्माण का कार्य, जिसमें से 7.80 किमी. सी.सी.सड़क का एवं 1 किमी. एन.एच-11 से काली की बगीची तक बी.टी. सड़क का निर्माण कार्य तथा जधीना गेट पर पुलिया का निर्माण कार्य 2 पाईप कलवर्ट का निर्माण कार्य पूर्ण किया चुका है।
90.	सीवरेज	46.31	74.36 किमी सीवर लाइन डालने का कार्य एवं 2215 मेनहोल निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसमें से 73.86 किमी. सीवर लाईन डाली जा चुकी है व 2180 मेनहोल्स का निर्माण किया जा चुका है एवं सिरकी वाले हनुमान जी से बीनारायण गेट तक ट्रेन्वलेस सीवर लाईन डालने का कार्य प्रगति पर है।(कार्य प्रगति पर है।)
91.	सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट	15.23	नगला गोपाल में 8 एम.एल.डी. सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण कार्य व 3 सीवेज पम्पिंग स्टेशन का निर्माण (बी-नारायण गेट, चोंदपोल गेट व नगला गोपाल तिराहा) प्रस्तावित है। दिनांक 23.08.17 को श्रीमान् परियोजना निदेशक आरयूआईडीपी जयपुर द्वारा संवेदक को टर्मिनेट किया जा चुका है एवं शेष कार्य के लिए नये संवेदक को कार्य आदेश दिनांक 05.04.2018 को जारी कर दिया गया है।
92.	आरओबी (भरतपुर-मथुरा सड़क पर)	13.75	भरतपुर-मथुरा सड़क पर रेल्वे ओवरब्रिज (भरतपुर व मथुरा साईड एप्रोच रोड) का निर्माण कार्य दिनांक 31.5.2017 को पूर्ण कर दिया गया है।
7 नगर विकास न्यास			
93.	लैण्ड बैंक	-	यू.आई.टी. द्वारा 4000 वर्ग गज के बड़े भूखण्ड जो न्यास योजना में स्थित हैं उनको पोर्टल पर दर्शाया हुआ है।
94.	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 (एस.पी.एम. नगर) मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 (स्पेशल प्लानिंग जोन)	12.48 13.49	320 E.W.S परिवार लाभ प्राप्त कर सकेंगे। 208 E.W.S एवं 96 L.I.G परिवार लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उक्त दोनों स्कीमों में आवास निर्माण हेतु कार्यादेश जारी कर दिया गया है, तथा मौके पर निर्माण कार्य प्रगतिरत है।
95.	न्यास भरतपुर द्वारा कराये जा रहे महत्वपूर्ण विकास कार्य।	74.70	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर विकास न्यास द्वारा भरतपुर शहर में 20 एकड़ भूमि का मेडिकल कॉलेज हेतु निःशुल्क आवंटन किया गया है। ● न्यास द्वारा पुष्पवाटिका कॉलोनी में 1045 वर्गमीटर भूमि चिकित्सा विभाग को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निःशुल्क आवंटन करने का निर्णय लिया गया है। ● न्यास द्वारा योजना एवं गैर-योजना क्षेत्र में विकास कार्य हेतु चार वित्तीय वर्ष में लगभग रु. 110.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियां जारी की गई है। ● न्यास द्वारा विगत चार वर्षों में नागरिकों के लिए एस.पी.

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			जैड योजना में 435 भूखण्डों का आवंटन किया गया है जिसमें 272 भूखण्ड E.W.S. एवं L.I.G. वर्ग के हैं। <ul style="list-style-type: none"> न्यास द्वारा निजी खातेदारों की योजनाओं में L.I.G/E.W.S. वर्ग के 210 भूखण्डों का लॉटरी पद्धति से आवंटन किया गया है। अफोडेबिल हाउसिंग पॉलिसी के तहत सेक्टर नं. 3 योजना में 120 आवास गृह बनाकर आवंटित किये गये हैं। राजीव आवासीय योजना में 14 लाभार्थियों को 24 लाख रुपये की राशि स्वीकृत कर लाभान्वित।
96.	योजना संख्या 3 में पार्क का विकास कार्य	2.12	उक्त कार्य हेतु न्यास द्वारा कार्यादेश जारी कर दिया गया है। गौरव बेटा पार्क में मिट्टी भराव, बॉउन्ड्री वॉल निर्माण एवं पाथ वे एवं पार्किंग का कार्य प्रगतिरत है।
	8 जल संसाधन विभाग		
97.	छीतरिया बांध की मरम्मत एवं वेस्ट वीयर का निर्माण	1.46	छीतरिया बांध का कार्य दिनांक 10.03.2017 को पूर्ण कराया जा चुका है।
98.	पुलिया निर्माण होम्स कैनल चैन 1088 व 550	0.23	कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
99.	पुलिया निर्माण पथेना कैनल रायसीस से सामन्तपुरा रास्ते पर	0.12	कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
100.	मरम्मत एवं जीर्णोद्धार अजान बांध	7.36	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 736.17 लाख रु. की मद 4701-ईआरएम में प्राप्त हुई कार्य संवेदक को 732.56 लाख रु. का आवंटन किया गया ठेकेदार द्वारा 566.28 लाख रु. का कार्य किया जा चुका है। वर्तमान में संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ा हुआ है।
101.	बाढ़ बचाव हेतु गेट रिपेयर का कार्य	0.90	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 90.15 लाख रु. की प्रदान की गयी एवं कार्य प्रगति पर है।
102.	जीर्णोद्धार एवं मरम्मत कार्य चिकसाना बांध	4.01	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 400.91 लाख रु. की दिनांक 13.07.2017 के तहत मिल चुकी है। कार्य आदेश जारी किये जा चुके हैं एवं कार्य प्रगति पर है।
103.	जल संसाधन खण्ड भरतपुर के कार्यालय पर होर्डिंग निर्माण कार्य	0.02	कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति 1.87 लाख की प्रदान की गई एवं 1.80 लाख का कार्यादेश जारी किया गया कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
104.	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन आफ ब्रीच राइट साइड चौखण्डा एल/एस एफलक्स एवं कुर्का प्रोटेक्शन बांध गम्भीर रिवर	0.11	कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
105.	आर.आर. आफ पहाडी डिस्ट्रीब्यूटरी आफ जी.एम.सी.	12.79	कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
106.	सिल्ट क्लीयरेंस आफ जी.एम.सी. चैन 1140-1400	1.69	कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
107.	आर. एण्ड आर आफ डीग एस्कप	0.37	कार्य पूर्ण कराया जा चुका है।
108.	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन ऑफ डीग एस्कप चैन 0 से 72 यूपी.एरिया	3.36	कार्य पूर्ण।
109.	रेस्टोरेशन एण्ड रेनोवेशन आफ डीग चैन 72 से 631	1.53	कार्य प्रगति पर है।
110.	रिपेयर एण्ड रेस्टोरेशन आफ जी.एम.सी. चैन 1440 से 1750 एण्ड टेल डिस्ट्रीब्यूटरी चैन 0 से 590	2.05	कार्य प्रगति पर है।
	9 स्वास्थ्य		
111.	आदर्श पी.एच.सी. योजना	-	प्रथम चरण में- जिले के प्रत्येक पंचायत समिति में एक-एक पीएचसी कुल 10 आदर्श पीएचसी प्रारंभ की जा चुकी हैं द्वितीय चरण में- जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में 2-2 पीएचसी कुल 20 पीएचसी का आदर्श पीएचसी में चयन किया गया है जिनमें से स्टेज "ए" में 11 पीएचसी को आदर्श पीएचसी बनाया जाकर संचालन किया जा चुका है। स्टेज "बी" की शेष 09 पीएचसी पर कार्यवाही जारी है।
112.	भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना	23.20	दिनांक 01.01.2018 तक कुल 78063 प्रकरणों का पंजीकरण किया गया, जिसमें 23.20 करोड़ के पैकेज शामिल हैं, इसमें से 93744 प्रकरणों के लिए 22.84 करोड़ रुपये के पैकेज का भुगतान हुआ है। कुल अस्पताल - 34 (प्राइवेट - 24 तथा सरकारी- 10)
113.	मुख्यमंत्री राजश्री योजना	13.12	बेटियों के लिए जन्म से बारहवीं कक्षा पास करने तक विभिन्न चरणों में 50,000 रुपये की सहायता अन्तर्गत 1 जून 2016 से

क. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			मार्च, 2018 तक 39506 बेटियां लाभान्वित।
114.	जननी सुरक्षा योजना	8.14	जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत 28398 प्रसूतार्ये लाभान्वित। वित्तीय वर्ष 2017-18 में जेएसवाई लाभार्थी माह मार्च, 2018 तक 27062 है।
115.	मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना	4.91	उक्त योजना वर्तमान में बन्द हो गई है।
116.	आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम	-	आरोग्य राजस्थान कार्यक्रम के अन्तर्गत 375 कैम्पों का आयोजन किया गया, जिनमें 95,784 मरीजों का पंजीकरण कर उपचार किया गया। 1734 मरीजों को उच्च परामर्श हेतु चिकित्सा संस्थानों को रेफर किया गया।
117.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विभिन्न विकास कार्य	55.67	<ul style="list-style-type: none"> ● 1. 100 बिस्तर मातृ-शिशु ईकाई सामान्य चिकित्सालय भरतपुर का निर्माण कार्यपूर्ण हैण्डओवर, जीएनएमटीसी हॉस्टल का निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर। जिला स्वास्थ्य भवन का निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर। एमटीसी वार्ड निर्माण भरतपुर कार्यपूर्ण, लेबर रूम रिपेयर एण्ड रिनोवेशन कार्य जिला चिकित्सालय में कार्यपूर्ण हैण्डओवर, तथा जनाना अस्पताल में पालनागृह कार्य पूर्ण हैण्डओवर। डीईआईसी भवन जिला चिकित्सालय कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर। मेडीकल कॉलेज की बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर। मदर मिल्क बैंक का निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रूपवास तथा आरबीएम हॉस्पी. मोर्चरी का कार्य पूर्ण एवं हैण्डओवर। 04 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 18 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर तथा 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर धर्मशाला निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर हैं। खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण कार्य पूर्ण हैण्डओवर प्रक्रियाधीन। ● आरबीएम चिकित्सालय में रिपेयर एवं रिनोवेशन तथा ब्लड कम्पोनेन्ट यूनिट का निर्माण कार्य पूर्ण तथा हैण्डओवर, ● 06 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी रिपेयर एवं रिनोवेशन कार्य पूर्ण, प्रा0स्वा0केन्द्र कलसाडा पर 01 एमओ 02 पैरामैडिकल आवास कार्य पूर्ण हैण्डओवर। ● एएनएमटीसी पर गीजर लगाने का कार्य पूर्ण एवं हैण्डओवर योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र भरतपुर कार्य पूर्ण हैण्डओवर लेबर रूम निर्माण एवं जल व्यवस्था, विद्युत निर्माण कार्य उपस्वा.केन्द्र सतवास कार्य पूर्ण हैण्डओवर ● लेबर रूम निर्माण कार्य पीएचसी कलसाडा(बयाना) ● अरबन पीएचसी तिलकनगर कार्यपूर्ण हैण्डओवर, वाउण्ड्रीवाल निर्माण सीएचसी उच्चैन कार्य पूर्ण। ● 09 उप केन्द्र पर निर्माण कार्य प्रगति पर है। 02 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी रिपेयर एवं रिनोवेशन कार्य प्रगति पर। 02 पीएचसी का निर्माण कार्य प्रगति पर। अरबन प्राथमिक स्वा0 केन्द्र पुष्पाटिका कार्य प्रगति पर। 01 क्रमोन्नत सीएचसी खे0गडासिया पर भूमि पर स्टे एवं 01 क्रमोन्नत सीएचसी वंषीपहाडपुर कार्य प्रगति पर। 11 आदर्ष पीएचसी पर कार्यपूर्ण। ● आरबीएम एवं जनाना चिकित्सालय में सीवरेज कनेक्शन कार्य प्रगति पर। ● निर्माण कार्य यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज कम हैल्थ वैलनैस सेन्टर आदि उपस्वा.केन्द्र मोलोनी,विलोठी,ककरउआ,नावली,सोगर,इन्द्रौली, लाडमका,पालकी, श्योरावली एवं तलछेरा जिला भरतपुर एनएचएम निविदा प्रक्रियाधीन कार्य ● <u>निर्माण/ मरम्मत</u> कार्यआयुष औषधालय छोंकरवाडा,रसीलपुर,मैस्था, तरगंवा,मदनपुर, रुदावल, पींगोरा, न0तुला, न0बीजा, पीपला, वंषीपहाडपुर,नेवाडा एवं सरसैना

कं. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			निविदा प्रक्रियाधीन कार्य <ul style="list-style-type: none"> ● निर्माण/मरम्मत कार्य आयुष औषधालय थैरावर, पीपलखेडा, पान्होरी एवं कैथवाडा जि. भरतपुर निविदा प्रक्रियाधीन कार्य ● निर्माण/मरम्मत कार्य होम्बो औषधालय सिंहावली (रूपवास) निविदा प्रक्रियाधीन कार्य ● निर्माण/मरम्मत कार्य राजकीय आयुर्वेद रसायनपाला जि. भरतपुर ● उपस्वास्थ्य केन्द्र निर्माण कार्य नगला बघेरा जि. भरतपुर (XXI) निविदा प्रक्रियाधीन कार्य
	10 शिक्षा		
118.	आदर्श विद्यालय		सत्र 2015-16 में 50 विद्यालय, सत्र 2016-17 में 120 विद्यालय तथा सत्र 2017-18 में 204 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप से स्थापित किया गया है।
119.	व्यावसायिक शिक्षा	0.18	20 विद्यालयों में संचालित हैं एवं राशि का हस्तान्तरण कर दिया गया है।
120.	विद्यालय कमोन्नत	-	238 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कमोन्नत किया गया।
121.	साइकिल वितरण योजना	11.69	अब तक कुल 42,104 छात्रों को साइकिलें वितरित की गयी।
122.	अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (रमसा)	28.19	विद्यालयों में कक्षा कक्षों का निर्माण कार्य पूर्ण।
123.	वृहद मरम्मत	0.23	कार्य पूर्ण।
124.	शौचालय निर्माण	1.60	कार्य पूर्ण।
	11 सर्व शिक्षा अभियान		
125.	उत्कृष्ट विद्यालय	-	सत्र 2016-17 में 151 विद्यालयों तथा सत्र 2017-18 में 197 विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में विकसित किया जाना है।
126.	कक्षा-कक्षों का निर्माण कार्य	2.26	48 में से 47 कक्षा-कक्षों का कार्य पूर्ण, 1 कार्य प्रगति पर।
	12 श्रम एवं रोजगार		
127.	कौशल विकास		वर्तमान में जिले में 9 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। जिनमें कुल 573 युवा प्रशिक्षणरत है। अब तक कुल 8670 युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है तथा 3542 युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये गये।
128.	विवाह सहायता योजना	5.27	1039 निर्माण श्रमिकों की पुत्रियों को विवाह सहायता।
129.	दुर्घटना मे (मृत्यु/घायल होने पर) तत्काल सहायता योजना	3.27	247 निर्माण श्रमिकों के आश्रितों को सहायता।
130.	शिक्षा सहायता योजना	0.82	1018 निर्माण श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा सहायता।
131.	साइकिल सहायता योजना	0.33	1087 निर्माण श्रमिकों को साइकिल वितरित की।
	13 सामाजिक न्याय अधिकारिता		
132.	पालनहार	41.09	जिले में कुल 6443 पालनहारों द्वारा 13115 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।
133.	उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	76.85	56470 छात्र/छात्राओं को लाभान्वित किया गया।
134.	सहयोग योजना	4.91	बीपीएल परिवार की कुल 3670 पुत्रियों को लाभान्वित किया गया।
135.	मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना	0.45	168 विशेष योग्यजनों को स्वरोजगार हेतु अनुदान दिया गया।
	14 सहायता		
136.	सिलिकोसिस पीड़ितों को सहायता योजना	4.86	438 व्यक्तियों को सहायता।

क. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
	15 कृषि एवं पशुपालन		
137.	सॉयल हेल्थ कार्ड	-	417569 काश्तकारों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण।
138.	पशु चिकित्सा उपकेन्द्र से पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नयन		वर्ष 2015-16 में जिले के 5 उप केन्द्रों सुन्दरावली, बंशीपहाडपुर, खानुआ, जाटौली रतभान एवं आजउ को पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया गया।
139.	नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र	-	<ul style="list-style-type: none"> वर्ष 2015-16 में जिले में 22 नवीन उपकेन्द्र आलमशाह, खखावली, मिल्सवा, भवनपुरा, वीरमपुरा, बरोलीरान, बछामदी ठाकुरान, पहरसर, अटारी, हिसामडा, नैवाडा, मोलौनी, जगजीवनपुर, चिकसाना, गांवडी, सुनारी, नौनेरा, रॉफ, पल्ला, गिरसे, करउंआ एवं रीठौटी में खोले गए। वर्ष 2016-17 में 35 नवीन उपकेन्द्र घुसयारी, मडरपुर, खेमरा, मलाह, बछामदी, सैंत, सिकरोरी, श्यौरावली, दांतलौठी, बरौली चौथ, बेरू, गहनकर, खोहरी, तरोडर, पसोपा, सिंघनिया, समोगर, लखनपुर, मालौनी, दौरदा, खोहरा, खटौटी, परसबारा, कबई, सहना, दौलतगढ, बरौली धाऊ, सोनोखर, मातूकी, घोसिंगा में खोले गए हैं। वर्ष 2017-18 में 65 नवीन उपकेन्द्र सांवलेर, बिलंग, लूहेसर, पापडा, उदाका, नौगांव, धौलेट, बिलौद, बमनवाडी, गंगोरा, थून, झंझार, दुदावल, भटपुरा, ककराला, परमदरा, बेढम, पास्ता, जाटौली थून, करीली, खांगरी, रायसीस, ऐंचेडा, पिपरउ, खेडीदेवीसिंह, करही, लुहासा, लुधावई, पिचूना, महमदपुरा, सिंघाडा, खेडा ठाकुर, रूंध रूपवास, सिरौंद, माडापुरा, चैकोरा, इटामडा, सलैमपुर खुर्द, बरौली, सोगर, बझेरा(अपनाघर परिसर), पूछरी, जडखोर गौशाला, बबेखर, आंजनहेडा, कनावर, गांगरोली, फतेहपुर, नगला तेहरिया, कनवाडा, ऐंचवाडा, सुनहरा, सहेडा, धिलावटी, नारौली, काचेरा, सैंडौली, खरेरा, छिछरवाडी, गुर्दाडांग, लहचोरा कलां, बरौदा, रतउआ, मडौली, बिनउआ।
140.	निर्माण कार्य	8.06	<p>1.323 करोड़ रुपये व्यय कर 8 संस्था यथा पशु चिकित्सालय, कठैरा, पहाडी, इकरन, नगर, बिलौठी, ब्रहमबाद, जिला औषधी भण्डार, कोल्ड स्टोरेज निर्माण किया गया।</p> <p>वर्ष 2015-16 में 1.672 करोड रुपए में 03 पशु चिकित्सा संस्था खेडली गडासिया, भदीरा, सीकरी तथा प्रजनन फार्म कुम्हेर में नवीन भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत की गई।</p> <p>वर्ष 2016-17 में 1.65 करोड की लागत से 11 तहसील मोबाईल यूनिट के भवन तथा 1.44 करोड की राशि 18 प0चि0 उपकेन्द्र(बागरैन, बाछरैन, दिवली, बरोलीरान, धानौता, भण्डारा, घाटमीका, गिरसे, पूठ, जयश्री, खानखेडा, सूपा, महारावर(कुम्हेर), महारावर(बयाना), मंहगाया, सोगर, कुरका, मई गुर्जर) के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत की गई।</p> <p>वर्ष 2017-18 में 08 पशु चिकित्सालय भवनों (उसरानी, अड्डा, औलंदा, अभौरा, रारह, कोट, कुरका, मई गुर्जर) के लिए 1.976 करोड की राशि स्वीकृत की गई। सभी निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं।</p>
141.	मरम्मत कार्य	0.69	0.50 करोड़ रुपये व्यय कर 5 संस्थाओं यथा पशु चिकित्सालय महाराजसर, हेलक, कुम्हेर फार्म, क्षेत्रीय रोग निदान केन्द्र, बहु उद्देशीय पशु चिकित्सालय, भरतपुर का सुदृढीकरण कराया गया। वर्ष 2017-18 में 03 पशु चिकित्सालय जुरहरा, सांतरुक एवं पीपला के लिए 0.19 करोड रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
	16 आयोजना		
142.	भामाशाह योजना	-	5 लाख 95 हजार से अधिक परिवारों के 22 लाख 56 हजार से अधिक व्यक्तियों का नामांकन किया जा चुका है 6 लाख 17 हजार व्यक्तियों को भामाशाह कार्ड का

क्र. सं.	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			वितरण किया जा चुका है।
143.	डी.बी.टी.	-	जिले में 228668 पेंशनर्स में से 209708 के बैंक खातों में पेंशन का भुगतान।
144.	भामाशाह सीडिंग प्रगति	-	भामाशाह अन्तर्गत एनएफएसए सीडिंग 96.17 प्रतिशत। पेंशन सीडिंग 93.46 प्रतिशत, मनरेगा सीडिंग 88.98 प्रतिशत। जिले के 731137 परिवारों के विरुद्ध 5.95 लाख परिवारों का भामाशाह अन्तर्गत पंजीकरण।
	17 सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग		
145.	विडियो वॉल की स्थापना	4.20	जिले में कलेक्ट्रेट तथा नगर निगम में 2 स्थानों पर वीडियो वॉल स्थापित की जा चुकी हैं। 10 ब्लॉक मुख्यालयों पर वीडियो बॉल स्थापित की जा चुकी है।
	18 राजस्व विभाग		
146.	राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार (वर्ष 2015 एवं 2016)	-	वर्ष 2015 में कुल 157748 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण वर्ष 2016 में कुल 338020 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण वर्ष 2017 में कुल 59838 राजस्व प्रकरणों का निस्तारण
	19 स्वच्छ भारत मिशन		
147.	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	100.52	10017.16 लाख रुपये व्यय कर 107932 शौचालय निर्मित। ग्रामीण क्षेत्र में 374 ग्राम पंचायतों में से 374 ग्राम पंचायतें ओ.डी.एफ. घोषित।
	20 खाद्य विभाग		
148.	पोस मशीन	-	जिले में 965 पोस मशीनों से खाद्य सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है।
149.	अन्नपूर्णा भण्डार	-	285 अन्नपूर्णा भण्डार संचालित है।
150.	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल	-	97133 दर्ज परिवारों में से 84644 (87.14%) प्रकरण निस्तारित।
	21 मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान		
151.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान प्रथम चरण	36.14	जिले की 51 पंचायतों के 152 गांवों में 30.02 करोड़ रुपये व्यय कर 1556 कार्य पूर्ण।
152.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान द्वितीय चरण	28.94	जिले की 59 ग्राम पंचायतों के 165 गांवों में 1759 कार्यों में से 1735 कार्य प्रारम्भ, 1706 कार्य पूर्ण।
153.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान-शहरी	0.30	जिले की 2 नगर निकायों में 17 कार्यों में से 17 कार्य पूर्ण।
154.	मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान तृतीय चरण	32.93	जिले की 49 ग्राम पंचायतों में 156 ग्रामों में 2121 कार्यों में से 803 कार्य प्रारम्भ, 231 कार्य पूर्ण।
	22 ग्रामीण विकास विभाग		
155.	पीएम आवास योजना/इन्द्रा आवास योजना	60.55	2718.78 लाख रु. व्यय कर कुल स्वीकृत 5046 आवासों में से 2620 आवास पूर्ण 2426 आवास प्रगतिरत।
156.	एमपी लैंड योजना	18.97	1733.71 लाख रु. व्यय कर कुल स्वीकृत 369 कार्यों में से 288 कार्य पूर्ण 81 कार्य प्रगतिरत
157.	एमएलए लैंड योजना	55.82	4823.72 लाख रु. व्यय कर कुल स्वीकृत 1707 कार्यों में से 1161 कार्य पूर्ण 546 कार्य प्रगतिरत
158.	डांग विकास योजना	5.37	474.47 लाख रु. व्यय कर कुल स्वीकृत 163 कार्यों में से 104 कार्य पूर्ण 59 कार्य प्रगतिरत
159.	मेवात विकास योजना	76.83	5873.24 लाख रु. व्यय कर कुल स्वीकृत 1634 कार्यों

क. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			में से 941 कार्य पूर्ण 693 कार्य प्रगतिरत
160.	गुरु गोलवलकर जनभागीदारी विकास योजना	12.44	1048.40 लाख रु. व्यय कर कुल स्वीकृत 169 कार्यों में से 90 कार्य पूर्ण 79 कार्य प्रगतिरत
161.	स्व-विवेक विकास योजना	0.43	38.76 करोड़ रुपये व्यय कर कुल स्वीकृत 15 कार्यों में से 9 कार्य पूर्ण 6 कार्य प्रगतिरत।
	मनरेगा		
162.	मनरेगा योजना	459.67	192.84 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन किया गया।
	23 पंचायती राज विभाग		
163.	तेरहवां वित्त आयोग	51.74	5173.7 लाख रुपये व्यय कर स्वीकृत 5675 कार्यों में से 5675 कार्य पूर्ण। 0 कार्य प्रगतिरत।
164.	चौदहवां वित्त आयोग	167.91	12026.79 लाख रुपये व्यय कर स्वीकृत 6503 कार्यों में से 5971 कार्य पूर्ण। 519 कार्य प्रगतिरत एवं 13 कार्य अप्रारम्भ।
165.	राज्य वित्त आयोग चतुर्थ	83.57	8356.51 लाख रुपये व्यय कर स्वीकृत 4558 कार्यों में से 4558 कार्य पूर्ण। 0 कार्य प्रगतिरत।
166.	राज्य वित्त आयोग पंचम	165.48	11822.2 लाख रुपये व्यय कर स्वीकृत 5084 कार्यों में से 4430 कार्य पूर्ण। 594 कार्य प्रगतिरत एवं 60 कार्य अप्रारम्भ।
167.	निर्बन्ध योजना	43.91	43.91 करोड़ रु० व्यय कर 2221 कार्य पूर्ण।
168.	पण्डित दीन दयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर		<p>374 ग्राम पंचायतों में "पं. दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर" का आयोजन किया गया। शिविरों में खाद्य विभाग द्वारा 680 नये राशन कार्ड बनाकर एवं 680 संशोधन कर वितरण किये गये। 550 डिजिटल राशनकार्ड जारी किये गये।</p> <p>आयोजना विभाग द्वारा भामाशाह योजना में 2418 नये सदस्य जोड़े गये। 13834 परिवार शिविरों के दौरान लाभान्वित किये गये।</p> <p>कृषि विभाग द्वारा 1857 नये सौयल हेल्थ कार्ड जारी किये गये हैं।</p> <p>जिला परिषद द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 5169 शौचालयों की नवीन स्वीकृतियां जारी की गईं। शिविर के दौरान 577 कचरा पात्र रखवाये गये। साफ सफाई हेतु 1198 कार्मिकों को लगाया गया। जनता जल योजना के तहत 63.54 रुपये के बकाया बिलों का भुगतान करवाया गया।</p> <p>राजस्व विभाग द्वारा रास्ते संबंधित 293 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। 1114 नामान्तरणों का निस्तारण किया गया। स्कूल, अस्पताल एवं अन्य सरकारी भवनों के लिए भू- आवंटन के 4 प्रस्ताव तैयार किये गये। 2213 लोगो को राजस्व रिकॉर्ड की नकल उपलब्ध करवाई गई।</p> <p>वन विभाग द्वारा 2570 वृक्ष लगाये गये।</p> <p>जलदाय विभाग द्वारा 448 हैण्डपम्प एवं 48 ट्यूबवैल ठीक किये गये। 09 आर.ओ. प्लान्ट लगाये गये।</p> <p>पंचायती राज विभाग द्वारा 3822 जन्म प्रमाण पत्र, 3248 मृत्यु प्रमाण पत्र एवं 1900 विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जारी किये गये एवं 20645 अदेयता प्रमाण पत्र जारी किये गये।</p> <p>स्वास्थ्य विभाग द्वारा 3378 व्यक्तियों की जांच कर ईलाज किया गया। 3043 व्यक्तियों की हीमोग्लोबिन एवं 22 व्यक्तियों की ब्लड शुगर की जांच कर ईलाज किया</p>

क. स	विवरण	स्वीकृत राशि (करोड़ों में)	प्रगति
			<p>गया एवं 100 मरीजों का ब्लड प्रेसर की जांच की गयी। इसके अतिरिक्त 6913 टीवी तथा 4151 मलेरिया के संभावित मरीजों की पहचान की गयी।</p> <p>महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 4931 रिक्त पदों पर अशंदात कार्मिकों का चयन किया गया। आंगनबाड़ी हेतु 597 स्थान चिन्हित किये गये। 692 खिलौने, 222 बच्चों को प्री-स्कूल बैग एवं 73 बच्चों को यूनिफार्म वितरित की गई।</p> <p>विद्युत विभाग द्वारा दीनदयाल ज्योति ग्राम योजना के अन्तर्गत 4194 लोगों को लाभान्वित किया गया। घरेलू कनेक्शन योजना के अन्तर्गत 970 शिकायतों का निस्तारण किया गया। 1977 ढीले तार खिचाई की शिकायतों, सिंगल फेस ट्यूब के 5392 शिकायतों का निस्तारण किया गया।</p> <p>श्रम विभाग द्वारा 1427 श्रम पंजीयनों का नवीनीकरण किया गया। 0 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन किया गया। श्रमिक शिक्षा व कौशल विकास के 30 आवेदन पत्र प्राप्त हुये।</p> <p>पशु पालन विभाग द्वारा 1326 पशु बीमा किये गये। 38 पशुपालको को दवा वितरण की गई। 11135 पशुओं को टीकाकरण किये गये। 23 पशुपालक लाभान्वित किये गये।</p> <p>समाज कल्याण विभाग द्वारा 0 पालनहार एवं 198 पेंशन के प्रकरण स्वीकृत किये गये।</p> <p>आयुर्वेद विभाग द्वारा 0 लोगों की जांच कर चिकित्सा सुविधा मुहिया कराई गई।</p> <p>सिचाई विभाग द्वारा 0 फव्वारा संयंत्र स्वीकृत किये गये।</p>
169.	राजस्थान सम्पर्क	-	<ul style="list-style-type: none"> ● अब तक कुल परिवाद दर्ज – 97133 ● प्रकरण निस्तारित –84644 (87.14 %) ● 6 माह से अधिक लंबित प्रकरण :- 1373 12 माह से अधिक लंबित प्रकरण :- 411
	कुल योग	6845.56	

फलेगशिप योजनाओं की प्रगति

जिला- भरतपुर

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रगति (वर्तमान सरकार के कार्यकाल में) 31 मार्च, 2018 तक
1.	भामाशाह योजना (डी. बी. टी.)	<ul style="list-style-type: none"> ● नामांकन :- <ul style="list-style-type: none"> ● परिवार :-595072 ● व्यक्ति :-2256151 ● भामाशाह कार्ड वितरित:- 617323 ● DBT के माध्यम से नकद एवं गैर-नकद ट्रांजेक्शन :- 13986083 ● खातों में हस्तांतरित राशि (लाख रुपये में) :- 41880 लाख
2.	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान	<p>प्रथम चरण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायतें -51 ● गांव :-152 ● कार्य पूर्ण :- 1556 ● व्यय (लाख रुपये में) :- 3002.55 ● जन सहयोग नकद, मशीन, सामग्री और श्रम के रुप में (लाख रुपये में) :- 222.00 <p>द्वितीय चरण :-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायतें :-59 ● गांव :-165 ● DPR में कार्य:- 1759 ● लागत (लाख रुपये में) :- 2807.98 ● कार्य प्रारंभ :- 1735 ● कार्य पूर्ण :- 1706 (2436.33 लाख रुपये) ● जन सहयोग नकद, मशीन, सामग्री और श्रम के रुप में(लाख रुपये में) :-37 ● पीएचईडी के 35 कार्य राज्य स्तर पर निरस्त हेतु लंबित <p>तृतीय चरण:-</p> <ul style="list-style-type: none"> ● पंचायतें :-49 ● गांव :-156 ● DPR में कार्य:- 2121 कार्य प्रारम्भ 803 कार्य पूर्ण 231
3.	मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान (शहरी)	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर निकाय:- भरतपुर व डीग ● कार्य:- 17 ● लागत (लाख रुपये में) :- 29.51 ● कार्य प्रारंभ:- 17 ● कार्य पूर्ण :- 17
4.	भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना	<p>जोड़े गये चिकित्सालय:-34</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कुल:- 34 ● राजकीय:- 10 ● निजी:-24 ● लाभान्वित -93744 ● बीमा क्लेम प्रेषित (करोड़ रुपये में) :- 27.32 करोड़
5.	आदर्श पीएचसी	<ul style="list-style-type: none"> ● कुल संचालित आदर्श पीएचसी - 21 ● द्वितीय चरण में चयनित आदर्श पीएचसी:-20 (9 पीएचसी पर कार्यवाही जारी)
6.	ग्रामीण गौरव पथ योजना	<p>प्रथम चरण:-</p>

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रगति (वर्तमान सरकार के कार्यकाल में) 31 मार्च, 2018 तक
		<ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम पंचायतें जिनमें कार्य पूर्ण:- 85 ● किलोमीटर लम्बाई में:- 71.85 ● व्यय (लाख रुपये में) :- 3464.54 लाख ● गौरव पथ मय नाली निर्माण:- 83, 2 पर नाली निर्माण की आवश्यकता नहीं। <p><u>द्वितीय चरण:-</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ● ग्राम पंचायतें:- 78 ● किलोमीटर लम्बाई में:- 76.65 कि.मी. ● स्वीकृत राशि (लाख रुपये में) :- 4599.00 लाख ● कार्य प्रारंभ:- 69 ● कार्य पूर्ण - 69 कार्यों पर सीसी निर्माण पूर्ण
7.	शहरी गौरव पथ योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● नगर निकाय:- 9 ● किलोमीटर लम्बाई में:-12.25 कि.मी. ● स्वीकृत राशि (लाख रुपये में) :- 2250.00 ● व्यय (लाख रुपये में) :- 1161 ● कार्य प्रारंभ:- 9 कार्य ● कार्य पूर्ण- 9 प्रगतिरत
8.	कौशल एवं आजीविका विकास	<ul style="list-style-type: none"> ● RSLDC केंद्रों की संख्या:- 9 ● युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया:- 8670 ● प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे युवा :- 573 ● युवाओं को रोजगार से जोड़ा:- 3542 आई. टी. आई की संख्या- 91 ● राजकीय- 4 ● निजि- 87 ● प्रशिक्षित कुल विद्यार्थी:- 9548 ● प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे कुल विद्यार्थी:- 2989
9.	रोजगार मेलें	<ul style="list-style-type: none"> ● आयोजित मेलें:- 58 ● युवाओं को नियोजन के अवसर प्रदान:-16091 ● युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान:- 4258
10.	स्वच्छ भारत मिशन –ग्रामीण	<ul style="list-style-type: none"> ● कुल ग्राम पंचायतें:- 374 ● खुले में शौच से मुक्त घोषित ग्राम पंचायते :- 374 ● परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध:- 107932 ● व्यय राशि (लाख रुपये में) :- 10017.16
11.	स्वच्छ भारत मिशन –शहरी	<ul style="list-style-type: none"> ● कुल वार्ड:-260 ● खुले में शौच से मुक्त घोषित वार्ड:- 234 ● परिवारों को शौचालय सुविधा उपलब्ध:- 15727 ● कुल निर्मित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय:- 53 ● व्यय राशि (लाख रुपये में) :- 828.40
12.	मुख्यमंत्री राजश्री योजना	<ul style="list-style-type: none"> ● संस्थागत जन्म लेने वाली बेटियाँ जिन्हें परिलाभ दिया (1 जून, 2016 से 31 मार्च, 2018 तक) :- 39506 ● 2500 रुपये प्रति बालिका की दर से दिया परिलाभ (लाख रुपये में):- 1312 लाख रुपये
13.	न्याय आपके द्वार	<ul style="list-style-type: none"> ● वर्ष-2015 में निस्तारित प्रकरण:- 157748

क्र.सं.	योजना का नाम	प्रगति (वर्तमान सरकार के कार्यकाल में) 31 मार्च, 2018 तक
		<ul style="list-style-type: none"> वर्ष-2016 में निस्तारित प्रकरण:- 338020 वर्ष-2017 में निस्तारित प्रकरण :- 59838
14.	अन्नपूर्णा भंडार योजना	<ul style="list-style-type: none"> जिले में कुल उचित मूल्य की दूकानें:-965 अन्नपूर्णा भंडार प्रारम्भ:- 285 अन्नपूर्णा भंडार पर सामग्री की बिक्री (लाख रुपये में):- 18.07 उचित मूल्य की दुकानों पर पंजीकृत PoS मशीनें :- 965 उचित मूल्य की दुकानों पर क्रियाशील PoS मशीनें:-965
15.	पं० दीनदयाल उपाध्याय जन कल्याण पंचायत शिविर कार्यक्रम-2016	<ul style="list-style-type: none"> ग्राम पंचायतें जिनमें शिविर आयोजित- 374 लाभान्वितों की संख्या:-53062
16.	दीनदयाल उपाध्याय पट्टा वितरण अभियान (ग्रामीण)	<ul style="list-style-type: none"> आयोजित शिविरों की संख्या -374 जारी पट्टों की संख्या - 69408
17.	शहरी जन- कल्याण शिविर	<ul style="list-style-type: none"> आयोजित शिविरों की संख्या - 333 जारी पट्टों की संख्या - 1212
18.	आदर्श विद्यालय	<ul style="list-style-type: none"> आदर्श विद्यालय स्थापित- सत्र 2015-16 में लक्ष्य:- 50 विकसित:- 50 सत्र 2016-17 में लक्ष्य:- 120 विकसित:- 120 सत्र 2017-18 में लक्ष्य:- 204 विकसित:- इस सत्र में जारी किया जाना है।
19.	उत्कृष्ट विद्यालय	<ul style="list-style-type: none"> सत्र 2016-17 में लक्ष्य:- 151 विकसित:- 151 सत्र 2017-18 में लक्ष्य:- 198 विकसित:- 197
20.	मृदा स्वास्थ्य कार्ड	<ul style="list-style-type: none"> मृदा स्वास्थ्य कार्ड लक्ष्य:- 299600 मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित:- 417569
21.	राजस्थान सम्पर्क पोर्टल	<ul style="list-style-type: none"> अब तक कुल परिवाद दर्ज - 97133 प्रकरण निस्तारित -84644 (87.14 %) 6 माह से अधिक लंबित प्रकरण:- 1373 12 माह से अधिक लंबित प्रकरण:- 411